

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęszyno	7 200,00	6 000,00	83,33	Wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagoty (dz.nr ewid.79,94,106/1)	40 000,00	26 848,46	67,12	Zadanie zrealizowane przez Firmę REN - KOP
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach	4 300,00	3 600,00	83,72	Wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Dębowej	35 000,00	5 088,72	14,54	Wykonano dokumentację, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Ułtowo - etap II - własność gminy	311 000,00	288 912,47	92,90	Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługi Transportowo - Budowlane Michał Kleniewski, kwota 139 083,79 zł stanowi dofinansowanie ze środków związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
6	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk	125 323,00	123 934,93	98,89	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST

7	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino	237 173,00	224 345,09	94,59	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
8	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Goślice	89 110,00	53 058,73	59,54	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
9	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo	135 802,00	134 448,55	99,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
10	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo	143 028,00	142 434,13	99,58	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
11	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino	274 562,00	269 057,13	98,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
12	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz	85 381,00	83 466,15	97,76	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
13	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Zągoty	134 788,00	134 685,61	99,92	Zadanie zrealizowane przez Firmę BUDOMOST
14	700	70005	Modernizacja oświetlenia w budynku komunalnym w Bielsku ul. Drobińska	36 300,00	36 268,02	99,91	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
15	700	70005	Wykup gruntu pod utwardzenie terenu przy ul. Topolowej w miejscowości Bielsk	10 500,00	10 128,48	96,46	Zakup zrealizowany
16	710	71095	Projekt ASI - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00	Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

17	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy	11 800,00	11 795,80	99,96	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
18	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 roku, środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
19	750	75023	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	231 590,00	165 813,23	71,60	Zakup zrealizowany w części, pozostałe wydatki w 2023 roku, środki stanowią dofinansowanie projektu grantowego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
20	754	75412	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku OSP Goślice	13 000,00	13 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
21	754	75495	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Bielsku, ul. Drobińska	15 000,00	14 698,50	97,99	Zadanie zrealizowane przez Firmę Nowa Technika
22	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Bielsku	11 900,00	11 793,24	99,10	Zadanie zrealizowane przez Firmę Konsultacje Energetyczne
23	801	80101	Szkoła Bielsk - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	22,76	22,76	100,00	Niewykorzystana dotacja przekazana do Wojewody
24	801	80101	Szkoła Ciachcin - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2,62	2,62	100,00	Niewykorzystana dotacja przekazana do Wojewody
25	801	80104	Remont pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 3 im. TPD w Zagrobie	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę KRYŚ - BUD

26	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół nr 4 w Zagotach	20 000,00	19 500,00	97,50	Zakup zrealizowany przez Zakład Ślusarsko - Kotlarski
27	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Leszczynie Szlacheckim -umowa użyczenia	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Firmę MIRBUD
28	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zagoty - własność gminy	601 500,00	601 262,63	99,96	Zadanie zrealizowane przez Firmę Pod Żółtym Dębem, kwota 230 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
29	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Zagoty - własność gminy	13 000,00	12 069,38	92,84	Zadanie zrealizowane przez Firmę Herkules, LAMEX
Ogółem				2 692 908,29	2 477 860,54	92,01	